



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
建設發展辦公室
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas

關於立法會何潤生議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，本人就立法會 2015 年 8 月 17 日第 756/E579/V/GPAL/2015 號公函轉來何潤生議員於 2015 年 8 月 14 日提出，行政長官辦公室 2015 年 8 月 20 日收到之書面質詢，回覆如下：

有關青洲地段 1 及 2 公共房屋項目的建造工作預計 2017 年上半年完成，目前正展開地庫結構工作，工程正按程序推進，而出現的延期主要是天雨期引致的合理延期。

1. 青洲地段 1 及 2 公共房屋項目 2012 年開展至 2015 年 5 月底共出現了 69 天的惡劣天氣，由於工地仍處於外作業環境，相關惡劣天氣對地庫結構工作的施工起著一定的影響，在基於施工安全及保質保量的前提下，因此工程在某些惡劣天氣情況下並不具備條件進行施工，引致工程出現延期，政府已督促承建方採取措施追趕進度。
2. 本公共房屋項目規模大，單是五層地庫停車場開挖的工程量在澳門也是罕見，而在工程委託至今，承建單位在推進各項工序，如地庫圍護、樁基礎、地庫開挖、府板建造等都按目標方向推動，惜自然因素的影響，工程出現延期，而按照有關工程節點計劃，今年內可完成全部地庫結構工程，預計明年下半年住宅主體結構平頂，2017 年第三季前竣工。

建設發展辦公室主任

周惠民

二零一五年九月七日