



關於立法會黃潔貞議員書面質詢的答覆

遵照代理行政長官指示，本人對立法會 2017 年 12 月 12 日第 195/E134/VI/GPAL/2017 號函轉來黃潔貞議員於 2017 年 12 月 1 日提出，行政長官辦公室於 2017 年 12 月 13 日收到之書面質詢，答覆如下：

根據工務部門資料，位於路環石排灣蝴蝶谷大馬路 CN6d 地段的社會服務綜合大樓於 2014 年 3 月招標，2014 年 9 月動工興建，原計劃於 2016 年底完成，但由於基礎位置需要開石、天氣等原因，因此影響了進度，並於 2017 年 6 月竣工。

面對人口老齡化的挑戰，衛生局和社會工作局加強協同配合，以建設及推出優質設施與服務。為配合石排灣社會服務綜合大樓內社會設施的擴展，以及綜合考慮未來離島醫療綜合體的應用，經審慎評估和分析後，在確保不會影響該區的衛生保健服務的前提下，衛生局重新規劃和調整了衛生中心工作空間的佈局。目前修改室內佈局圖則已於 2017 年 11 月 21 日送交土地工務運輸局審批，待核准後將進行施工圖則的設計工作，圖則設計完成後隨即跟進裝修工程，預計於 2019 年投入使用。

有關衛生局其他設施工程的進度，路環九澳康復中心現時正進行上蓋工程，而青洲坊衛生中心雖受到風災影響，但亦已進入



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
衛生局
Serviços de Saúde

後期裝修工程階段，皆預計可於 2018 年上半年完工；下環街衛生中心的地基工程則已於 2017 年 12 月 6 日完工，並將隨即開展上蓋工程，施工期為 630 個工作天。

衛生局代局長

鄭成業

2018 年 1 月 8 日