



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

衛生局  
Serviços de Saúde

## 關於立法會鄭安庭議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，經徵詢建設發展辦公室之意見，本人對立法會 2019 年 7 月 1 日第 822/E588/VI/GPAL/2019 號函轉來鄭安庭議員於 2019 年 6 月 21 日提出，行政長官辦公室於 2019 年 7 月 2 日收到之書面質詢，答覆如下：

特區政府一直關注離島居民對醫療服務的訴求，將民生福祉放在施政優先位置，持續加大資源的投入，先後於 2011 年啟用離島急診站，2012 年成立老人保健站及社區綜合病區，2013 年設立路環石排灣臨時衛生站，2015 年啟用湖畔嘉模衛生中心，以及 2016 年完成擴建路環衛生站。

路環石排灣臨時衛生站除在辦公時間提供保健門診及非預約門診服務外，尚會在非辦公時間提供 24 小時醫生傳召服務及節假日非預約門診服務。根據資料顯示，2018 年的門診總數超過 35,000 人次，當中非預約門診量約佔六成。

為應對人口老齡化的挑戰，特區政府未雨綢繆加強規劃未來的社會服務。位於路環石排灣蝴蝶谷大馬路 CN6d 地段的社會服務綜合大樓，因應社會工作局對社會設施的擴展，原規劃的衛生中心其中兩層更改為社會設施，衛生局需就中心的空間佈局進行調整及設計，目前修改施工圖則已送交工務部門審批。



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
衛生局  
Serviços de Saúde

衛生局一直與建設發展辦公室保持溝通，推動離島醫療綜合體建設工作，除舉行定期會議溝通項目進度和需要跟進的事項外，當在圖則設計過程中遇到問題時，更會舉行跨部門協調會議直接解決問題。根據資料顯示，離島醫療綜合體主體建造工程（包括綜合醫院大樓、綜合服務行政大樓和輔助設施大樓），已完成工程判給，預計於今年第四季動工；中央化驗大樓的工程計劃已於6月14日獲核准，設計公司正編制工程數量清單及招標文件；康復醫院屬於後期工程，其工程計劃草案已獲有條件核准，衛生局正研究調整原有設計方案，以滿足未來人口老化及康復治療服務的需求。

建設發展辦公室回應，離島醫療綜合體由兩個部門跟進，衛生局負責編制計劃包括圖則、工程數量及預算，建設發展辦公室負責工程。相關圖則在完成後會轉發至相關部門收集意見，因此，要視乎最終的交則情況，建設發展辦公室才能在具備條件下推動有關項目的建設。目前，除中央化驗大樓上蓋設計仍在工程數量清單及預算的編制外，其餘大樓的上蓋工程正加快推進，其中，護理學院建造工程將近尾聲，預計今年第四季完工；離島醫療綜合體主體建造工程已完成判給程序，員工宿舍亦已完成公開開標程序。

石排灣公共房屋 CN6d 地段之衛生及護老設施建造工程於2014年9月1日動工，其中，地面層至3樓為石排灣衛生中心



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
衛生局  
Serviços de Saúde

的選址，有關工程已於 2017 年 6 月完工並已交付予用家部門進行內部裝修工程。

衛生局局長

---

李展潤

2019 年 7 月 22 日