



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
教育暨青年局
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude

關於立法會林玉鳳議員書面質詢的答覆

遵照行政長官的指示，本局對立法會 2019 年 10 月 17 日第 1211/E871/VI/GPAL/2019 號函轉來，林玉鳳議員 2019 年 10 月 11 日提出，行政長官辦公室於 2019 年 10 月 18 日收到之書面質詢，答覆如下：

特區政府一直關注市民的生活質素，對於各項舊有建築物，都會儘快規劃、重建及更新用途。塔石青少年文康活動中心已於 2018 年底委託設計公司開展設計工作，設計期包括三個不具連續性的階段：建築計劃設計階段、工程計劃設計階段及工程招標計劃階段。總設計期由合同簽署日計起 233 日，當中不包括每個階段之間權限部門審批的必需時間。

自 2018 年 12 月底與設計公司簽署合同後，設計公司與跨部門工作小組進行多次會議及溝通，於 2019 年 3 月底向教育暨青年局提交第一階段(建築計劃)的設計圖則。教育暨青年局於 4 月初將圖則送予相關權限部門審批，期間亦主動與各權限部門溝通商討可行方案，以及澄清相關部門提出的疑問，最後於 2019 年 8 月底集齊各權限部門具體的圖則意見。設計公司於 2019 年 9 月初開展第二階段(工程計劃)的設計工作，預計 11 月份內完成，屆時將再次交由相關權限部門審批。按上述日程，設計公司使用了 80 多天完成第一階段的工作，權



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
教育暨青年局
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude

限部門的圖則審批及其他行政程序使用了 140 多天，有關時間包括了設計公司與各使用部門間圖則磋商及修改的時間。目前，設計公司正按照合同的規定進行設計工作，進度符合預期。

由於塔石青少年文康活動中心具備公共停車場、全天候恆溫泳池、青少年文康活動區、演藝廳，以及演藝培訓場所等不同功能，組成跨部門工作小組能有效協調各使用部門按功能分區進行詳細的規劃設計，縮短了部門之間的溝通時間，以便向設計公司即時給予具體修改意見。同時跨部門工作小組亦主動與有關權限部門溝通，讓圖則符合相關要求，以縮短部門審批圖則的時間。

局長

老柏生

2019 年 10 月 28 日