



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
保安司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Segurança

Assunto: Resposta à interpelação escrita apresentada pelo Deputado à Assembleia Legislativa, Leong Veng Chai

Por determinação do Chefe do Executivo e após apreciação dos pareceres da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) e do Estabelecimento Prisional de Macau (EPM), cumpre a este Gabinete responder à interpelação escrita apresentada em 9 de Outubro de 2014 pelo Deputado, Leong Veng Chai, enviada a coberto do ofício n.º 893/E726/V/GPAL/2014 da Assembleia Legislativa de 14 de Outubro de 2014 e que foi recebido pelo Gabinete do Chefe do Executivo em 15 de Outubro, o seguinte:

Durante a 1.ª fase da execução do Novo Estabelecimento Prisional, localizado na Ilha de Coloane, foi necessário proceder adicionalmente ao tratamento do talude devido ao deslizamento de terra causado pelo tufão e pelas chuvas intensas. Face às circunstâncias geográficas do local da obra e a complexidade da natureza do solo, foi necessário um período de tempo relativamente mais longo para a execução da fundação. Em suma os factores acima referidos conduziram a atrasos no andamento da 1.ª fase da obra. Presentemente o empreiteiro e o projectista já articularam os seus esforços para a resolução da maioria das questões associadas com a execução da obra e a Administração continuará exigir ao empreiteiro para aceleração no corrente ano da conclusão de ligeiros trabalhos remanescentes.

Além disso, devido às características específicas dos equipamentos e dos materiais de construção aplicados neste novo estabelecimento prisional, a sua concepção deve conjugar com o aspecto da segurança da gestão do novo estabelecimento prisional, pelo que do estudo detalhado realizado pelo EPM e pelo projectista e com base na experiência da 1.ª fase da obra, foi necessário a introdução de significativas alterações concepcionais na 2.ª fase da obra, de modo a estar à altura das necessidades de utilização do EPM e dirimir a dificuldade da execução da obra. Presentemente, foi já concluído a introdução das alterações concepcionais nas obras da 2.ª fase e será dado início aos preparativos da obra, nomeadamente apresentação de cotação, de modo a que seja lançada a concurso público no 1.º semestre de 2015. A 3.ª fase da obra arrancará logo após estar praticamente concluída a 2.ª fase.

O andamento, a qualidade de construção e de materiais da obra de construção do novo



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
保安司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Segurança

estabelecimento prisional serão inspeccionada em conjunto pela DSSOPT, EPM, companhia de fiscalização da obra e unidade de controlo de qualidade. Durante a abertura do concurso e o procedimento de construção da obra em geral, encontra um mecanismo de exigência e de fiscalização rigoroso face à qualidade dos materiais de construção seleccionados. Caso encontrar qualquer requisito e exigência não compatível ao caderno de encargo, como por exemplo houve problema durante o procedimento de construção e na selecção de materiais, a unidade de fiscalização vai tratar-o rigorosamente e pede ao empreiteiro em acompanhar e em resolver o mais rápido possível. Os materiais normais de construção utilizados na obra do novo estabelecimento prisional vão ser controlado e examinado a sua qualidade pelo “*Center for Engineering Research and Testing (CERT/UM)*” recrutado pela DSSOPT. Relativa aos materiais especiais exigidos por razão de segurança, como por exemplo os materiais contra balas nas portas e janelas, para além de ser declarado no caderno de encargo que obriga o empreiteiro em seleccionar materiais que satisfazem o respectivo requisito, ainda na altura de recepção desses materiais vão ser efectuado um teste sobre as amostras, bem como um teste efectuado pelo EPM, só após de ter aprovado é que o empreiteiro possa proceder a obra e a instalação, isto no sentido de garantir a qualidade da obra de construção no novo estabelecimento prisional, salvaguardando a futura segurança durante o seu funcionamento.

O Chefe do Gabinete
Vong Chun Fat
21 de Novembro de 2014