



## 關於立法會區錦新議員書面質詢的答覆

遵照代理行政長官指示，經徵詢建設發展辦公室的意見，本人對立法會 2016 年 7 月 18 日第 639/E522/V/GPAL/2016 號函轉來區錦新議員於 2016 年 7 月 8 日提出，行政長官辦公室於 2016 年 7 月 19 日收到之書面質詢，答覆如下：

### 離島醫療綜合體設計的服務判給公平公正

衛生局一直以公平、公正及合法的原則進行各項採購程序，並將繼續堅守合理運用公共財政資源的原則，保障公帑得到有效的運用，達致為居民提供優質醫療服務的目標。

根據經五月十五日第 30/89/M 號法令修改之十二月十五日第 122/84/M 號法令的規定，衛生局依法以書面諮詢方式向本澳擁有設計醫療專業設施經驗的三間公司詢價。離島醫療綜合體設計服務甄選委員會按合理報價、團隊資歷及設計方案計劃三項預先訂定的準則進行甄選。經分析後，認為黃如楷建築設計有限公司的報價合理，故建議判給予該公司，並獲有權限實體依法作出批准。

### 醫療建設圖則專業性高，設計需時

離島醫療綜合體關乎本澳醫療長遠發展，在設計過程中，考慮到離島發展迅速、人口流量大幅增長，以及醫療技術的持續進步，衛生局在離島醫療綜合體的設計和技術方面需要進行補充和修改，以滿足和優化未來離島醫院的服務能力和整體配套，包括增加病床數目、手術室、化療室和其他設施，設計上較困難及耗時，機電和空間亦需重新安排和配合。

黃如楷建築設計有限公司，均於合同所規定的期限內提交各階段的設計圖則。值得一提的是，醫療建築設施和規格要求嚴謹，技術範疇眾多，必須經過慎重及反覆的研究及論證，圖則更需要分發至多個部門提供意見，目前離島醫療綜合體大部分圖則正根據有關



意見進行修改。

### 有序推進離島醫療綜合體進度

離島醫療綜合體涉及特殊醫療設施，當衛生局、設計公司或有權部門預見或發現問題時，將積極討論解決，令圖則設計整體過程順利。離島醫療綜合體的所有建築物於同一時間展開設計工作，衛生局為爭取相關設施早日落成使用，按照各建築物圖則設計工作的進度，當完成後隨即提交建設發展辦公室進行招標興建。

根據目前的圖則設計進度，護理學院和員工宿舍大樓正進行建築數量清單修改，有條件先行同時進行建造工程招標。而綜合醫院大樓、輔助設施大樓、綜合服務行政大樓和中央化驗大樓按計劃亦有條件同時進行建造工程招標。

離島醫療綜合體的建造分設計及施工兩個階段，建設發展辦公室回應在收到相關圖則及招標資料後已加快推進樁基礎工程，分多份標興建是為加快興建速度的要求，並將在具備條件下加快推動有關項目的建設。為確保項目在進入施工期後能按時、保質、保量及可控的情況下完成，項目已於今年初引入項目管理及監察服務(即 PM 制度)和工料測量服務(即 QS 制度)。就工程延誤問題，會總結過去經驗完善監察制度。

衛生局局長

李展潤

07/10/2016