



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
衛生局
Serviços de Saúde

關於立法會區錦新議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，經徵詢建設發展辦公室之意見，本人對立法會 2014 年 9 月 8 日第 811/E654/V/GPAL/2014 號函轉來區錦新議員於 2014 年 9 月 4 日提出，行政長官辦公室於 2014 年 9 月 10 日收到之書面質詢，答覆如下：

自特區政府制訂《完善醫療系統建設方案》後，衛生局一直加緊興建各項工程，並密切留意其進度。

現時衛生局已開展離島醫療綜合體的地基處理工程，正進行全範圍的鑽孔探土和環境評估工作；又已完成工作計劃草案和快將完成建築草案，下階段將進行樁柱與建築物上蓋的分開設計與建造，爭取縮短興建時間。按照現時的進度，第一期工程（急診大樓和綜合醫院）仍可於 2017 年建成，第二期工程（康復醫院）則維持於 2019 年底竣工。

石排灣公屋群方面，建設發展辦公室表示，區內有三幅土地規劃為交通、衛生醫療、學校、社區服務等配套設施。其中石排灣 CN6D 地段將包括衛生中心、藥物治療中心、精神病康復者長期住院宿舍、護理安老院或日間護理中心，現已開展土地平整工程，預計 2016 年底完工。目前衛生局正進行路環石排灣衛生中心的設計，預計今年內完成，待上述 CN6D 地段的公共設施大樓落成後將開展裝修工程，並計劃於 2017 年第三季竣工。

衛生局於 2013 年 4 月 2 日居民入住前已設立臨時衛生站，為該區居民提供初級衛生保健服務，其後更因應入住人口的逐漸增加而擴大門診服務時段和加強醫護人員的配給。衛生局將因應石排灣的衛生需求，加大資源投入，不斷優化醫療服務。

另外，氹仔湖畔嘉模衛生中心已於 6 月開始裝修工程，預計於 2015



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
衛生局
Serviços de Saúde

年上半年完成並投入使用；衛生局正進行青洲坊衛生中心的設計，預計今年內完成，待 2015 年青洲坊公共房屋落成後隨即開展裝修工程，並將於 2016 年第三季完工，屆時本澳的初級衛生保健網絡將更趨完善。

衛生局局長

李展潤

27/10/2014